

Création d'une pièce supplémentaire 7 rue François Liénart 59272 DON

Mr et Mme SZOFINSKI ARROUM. Chantier 21 -25 juin 2021.



Mardi 22.06.21 Plafond qui ne pourra pas rester lors de la pose de l'escalier le 30.06.21.



Le R+2 se blanchit, enduits, bandes, sont posées par Luis et Yannick.



Yannick Derville est aussi électricien et Laetitia CC 22.06.21.



4.60m entre les fenêtres, profondeur table de nuit 31.5cm et 3.40 entre le nez de l'escalier et le mur du fond.



Steven Louis et Yannick autour de la cage d'escalier. 22.06.21



Le bas des rampants, hauteurs de 42 cm.

Laetitia Carré Cossart architecte DESL